

**Дорожная карта
реализации проекта реконструкции «Канашского элеватора» - филиала АО «Чувашхлебопродукт»**

№	Наименование мероприятий	Исполнитель	Ответственное лицо	Срок исполнения
1	Сбор и анализ всей информации, имеющихся в распоряжении АО «Чувашхлебопродукт» (далее — Общество) документов по объектам «Канашского элеватора» - филиала Общества - незавершенному строительству Канашского элеватора, ёмкостью 16,4 тысяч тонн, и здания комбикормового цеха	Производственно-технический отдел Общества, инженер «Канашского элеватора» - филиала Общества Андреев А.В.	Главный инженер Общества Семенов И.Н., директор «Канашского элеватора» - филиала Общества Яковлева Л.П.	До 16.04.2020
2	В целях подготовки к тендерной процедуре - подготовка технического задания на оказание Обществу услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций объектов «Канашского элеватора» - филиала Общества - незавершенного строительства Канашского элеватора, ёмкостью 16,4 тысяч тонн, и здания комбикормового цеха, с выдачей заключения о возможности использования указанных объектов в деятельности Общества, и сбор коммерческих предложений от потенциальных исполнителей оказания данных услуг	Производственно-технический отдел Общества	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	До 20.04.2020
3	Проведение тендерной процедуры согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Чувашхлебопродукт» (далее — Общество) по определению исполнителя по оказанию услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций объектов «Канашского элеватора» - филиала Общества - незавершенного строительства Канашского элеватора, ёмкостью 16,4 тысяч тонн, и здания комбикормового цеха, с выдачей заключения о возможности использования указанных объектов в деятельности Общества	Отдел организации и проведения тендерных процедур Общества	Начальник Управления по правовой и кадровой работе Общества Кириллов В.Н.	До 12.05.2020
4	Обследование технического состояния строительных конструкций объектов «Канашского элеватора» - филиала Общества - незавершенного строительства Канашского	Победитель тендерной процедуры	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	С 12.05.2020 по 15.06.2020

	элеватора, ёмкостью 16,4 тысяч тонн, и здания комбикормового цеха, с выдачей заключения о возможности использования указанных объектов в деятельности Общества			
5	Работа по модернизации и автоматизации приемной точки зерна «Канашского элеватора» - филиала Общества	Производственно-технический отдел Общества, отдел организации и проведения тендерных процедур Общества	Главный инженер Общества Семенов И.Н., начальник Управления по правовой и кадровой работе Общества Кириллов В.Н.	II – III кв. 2020 г.
6	В целях подготовки к тендерной процедуре - подготовка технического задания на разработку и корректировку проектных решений по завершению строительства Канашского элеватора, ёмкостью хранения 16,4 тысяч тонн (далее - Проект) и сбор коммерческих предложений от потенциальных исполнителей оказания данных услуг	Производственно-технический отдел Общества	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	До 30.06.2020
7	Проведение тендерной процедуры согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества по определению исполнителя оказания услуг по разработке Проекта	Отдел организации и проведения тендерных процедур Общества	Начальник Управления по правовой и кадровой работе Общества Кириллов В.Н.	До 01.08.2020
8	Разработка Проекта	Победитель тендерной процедуры	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	До 15.01.2021
9	Проведение государственной экспертизы Проекта (ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ)	Производственно-технический отдел Общества	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	До 15.02.2021
10	Регистрация в Приволжском Управлении Ростехнадзора государственной экспертизы Проекта	Производственно-технический отдел Общества	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	До 01.03.2021
11	Разработка бизнес-плана и финансовой модели развития	Финансовый директор —	Начальник отдела	До 01.03.2021

	Общества в условиях осуществления Проекта	главный бухгалтер Общества Кудрина С.В.	экономического анализа и прогнозирования Общества Беяева Т.Б.	
12	Приобретение оборудования и материалов в соответствии с Проектом согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества	Отдел организации и проведения тендерных процедур Общества, производственно-технический отдел Общества	Начальник Управления по правовой и кадровой работе Общества Кириллов В.Н., главный инженер Общества Семенов И.Н.	IV кв. 2020 г. - II кв. 2021 г.
13	В целях подготовки к тендерной процедуре - подготовка технического задания на проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на основании Проекта и сбор коммерческих предложений от потенциальных исполнителей данных услуг	Производственно-технический отдел Общества	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	До 01.03.2021
14	Проведение тендерной процедуры по определению подрядчика на проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на основании Проекта согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества	Отдел организации и проведения тендерных процедур Общества	Начальник Управления по правовой и кадровой работе Общества Кириллов В.Н.	До 01.04.2021
15	Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на основании Проекта	Победитель тендерной процедуры	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	II кв. - IV кв. 2021 г.
16	Ввод в эксплуатацию Канашского элеватора, ёмкостью 16,4 тысяч тонн	Производственно-технический отдел Общества	Главный инженер Общества Семенов И.Н.	IV кв. 2021 г.